

一般国道 13号
泉田道路
IZUMITA ROAD



西山中地区道路工事だより

寒さ厳しい折いかがお過ごしでしょうか。
我々作業員一同は、日々の寒さにも負けず安全作業で頑張っています。
今年は暖冬の影響で雪が少なく、残り少ない現場作業を順調に施工しています。
遅くなりましたが、本年も変わらぬ皆様のご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。
まずは略儀ながら書中をもってご挨拶申し上げます。

今年もよろしくお祈りします

永井建設 津藤、佐藤

☆ 現在の施工状況と今後の施工について

現在、下記図面の赤着色部を中心に施工しています。写真でも分かる通り道路左側の施工はほぼ完了し、道路右側の掘削・路体盛土・側溝工（約80m）を施工し、主体工事は終了となります。その後、側溝終点周りの仮水路を施工し後片付け→竣工（2月中旬頃）となります。前号で大雪にならなければいいと記載していましたが、これほど雪の降らない年は初めての経験で、今後の動向について心配になります。残り少ない工期の中で、作業員全員で最後まで気を抜かず、無事故にて竣工できるよう頑張ります!!

☆ 現場での安全への取組み

◎今月は前号でご紹介しました、厚生労働省（山形労働局・労働基準監督署）が主唱している【山形ゼロ災害3ヵ月運動】に於いて、昨年の12月末時点で無事故にて達成証を頂きました。（右写真掲示板）
【冬の労災をなくそう運動】は引き続き継続中です。運動の一環として、右写真のとおり**気象情報の掲示**や、転倒し易い危険個所の場所を作業員全員に**注意喚起・周知**するためのマップを作成するなど、対応しています。今年は雪も少なく、気温も平年より高い傾向にあり、**今現在転倒災害は発生していません**。今後も安全意識の高揚に努め、無事故・無災害にて竣工できるように**作業員全員で安全管理**に努めます。



発行・編集 永井建設(株) 西山中道路現場事務所 TEL 0233-29-5523 担当：津藤、佐藤

さらに詳しい内容を知りたい方は会社ホームページまで
会社ホームページ <http://www.nagai-construction.com/>

永井建設ウェブ

